


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1443
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 19.03.2020.
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 54 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.364.32 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 27 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 23 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ ಹಾಗೂ 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.75.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 155.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 134 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಆ	ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬರದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ನದಿ/ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ "ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಗೋಡೆ" ಗಳನ್ನು (SWED) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ಷಾರಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 139 ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಗೋಡೆ (SWED)/ ಕ್ಷಾರ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಇ.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ; ಎಷ್ಟು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 80, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1307 ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 360 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 193 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.)

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID/21/LCQ/2020


(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

(1)

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443
 2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿವು ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
 ಫೋರ್ವಾರ್ಡ್-ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (5+6)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವುದು	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ರುವುದು	ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿ ರುವುದು	ಕೈಬಿಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	ಮಂಗಳೂರು	25	31785.00	1515.49	7866.68	9382.17	2	18	4	0	0	1 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ನಿಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಜೋಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	692.00	633.63	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಕಡಿರುದ್ಧಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	492.00	285.70	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ನಿಡ್ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	269.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೋರ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	555.00	589.07	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸನ್ನಿಕಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1146.00	0.22	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಸಂಗಡೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮುಚ್ಚಮುಗೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	700.00	177.68	ತಳಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1500.00	906.70	ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್, ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕರಿಯಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1250.00	720.10	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬೆಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಿಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1840.00	0.00	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಚಾರ್ವಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಉಜಿರಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	300.44	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಹರೇಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	17400.00	1051.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
11			ಒಟ್ಟು ರೂ. ಲಕ್ಷ:	26525.00	4934.30		
1	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಜಡ್ಡರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	440.00	553.40	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳೆಮೊಳೆ ಕೊರಗರ ಕಾಲನಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	218.00	299.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಿ.ಕೆ ವಿ.ಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	222.00	302.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳುವಿನಬಾಗಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	444.00	248.04	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
5	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ 76 ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಣಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	441.00	611.36	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯೋತ್ಥ ಮತ್ತು ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	495.00	696.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಬೂರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	551.91	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
8	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಹಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	425.00	424.40	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
9	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕುರ್ಕಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಕಾಲು ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	2.75	ಕರಾರು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
10	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಪಲಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಮಾರು ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	650.00	422.71	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
11	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ಡಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	225.00	1.24	ಕರಾರು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
12	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ದೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಿಂಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	275.00	116.73	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ, ತಡೆಗೋಡೆ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
13	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಮಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	184.00	0.83	ತಳಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
14	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	241.00	216.42	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
14			ಒಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ:	5,260.00	4,447.87		
25			ಒಟ್ಟು ದ.ಕ., ಉಡುಪಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:	31,785.00	9,382.17		

**ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443 (ಅ) ಗೆ ಅನುಬಂಧ
ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ತಾರಖಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	79.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಇಳಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	174.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳಂಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	97.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಈರಣ್ಣನ ಮಡು)	100.00	87.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮರಾ ಪಾತರವಾಡ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	55.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಬೋಲಿ ವಾಡಕರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ (ದುಸಗಿ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	86.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ (ದೇವ್ರಳ್ಳಿ ಮೀರಲವಾಡ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	182.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ಹಾಗೂ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	204.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಲಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಡಕರವಾಡ)	362.00	428.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂದೇವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡರಿ ನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಚಾಂದೇವಾಡಿ, ಕಾಮರಾ, ಇಳವ ಮತ್ತು ದಾಬೆ)	300.00	331.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ ಹತ್ತಿರ ತುರವಾನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಲವಟ್ಟಿ, ಮಾರಸಂಗಾಳ, ಮದಲಾವಾಡ, ವೈಲಾವಾಡಾ, ಗೌಳಿವಾಡ)	375.00	483.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ವೈಜಗಾಂವ)	310.00	324.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	82.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	78.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಟೆಂಕಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ತೋಟದಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	96.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಹುಕ್ಕಳಜಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	101.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಸೆಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	75.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಿಳಕಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	101.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಹುಲಗೋಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	80.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಣಸೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	89.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಂಡಗಾರ ಕುಡಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	113.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲವೆ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ದ ಸಾಲ್ಕೋಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	78.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಕೂರು ಪಂಚಾಯತ್, ಕೆಳಗಿನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರಗುಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	153.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌತನಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾಬಿ ನದಿ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	191.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಂಡಿಶೆಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	4647.00	3880.84		

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443
 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಡಿಲನೆಕಟ್ಟುಗಳ ವಿವರ
 ಘೋಷ್ವಾರೆ-ಅನುಬಂಧ-2

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಡಿಲನೆಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಂಡಿಲನೆಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	307	306	
2	ಉಡುಪಿ	360	360	

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಸ್ತು	ಪ್ರಾ. ಸಂ.	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ವಿವರ	ಅಂದಾಜು (ರೂ. ಪಾ.)		ಪರಿಶೀಲನೆ		ಒಟ್ಟು	ಟಿಪ್ಪಣಿ
					ಅಂದಾಜು	ಪರಿಶೀಲನೆ	ಅಂದಾಜು	ಪರಿಶೀಲನೆ		
1	ಕಟ್ಟಡ	1	1	ಕಟ್ಟಡ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	ಕಟ್ಟಡ	2	2	ಕಟ್ಟಡ	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
3	ಕಟ್ಟಡ	3	3	ಕಟ್ಟಡ	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
4	ಕಟ್ಟಡ	4	4	ಕಟ್ಟಡ	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
5	ಕಟ್ಟಡ	5	5	ಕಟ್ಟಡ	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
6	ಕಟ್ಟಡ	6	6	ಕಟ್ಟಡ	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
7	ಕಟ್ಟಡ	7	7	ಕಟ್ಟಡ	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
8	ಕಟ್ಟಡ	8	8	ಕಟ್ಟಡ	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
9	ಕಟ್ಟಡ	9	9	ಕಟ್ಟಡ	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
10	ಕಟ್ಟಡ	10	10	ಕಟ್ಟಡ	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
11	ಕಟ್ಟಡ	11	11	ಕಟ್ಟಡ	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	
12	ಕಟ್ಟಡ	12	12	ಕಟ್ಟಡ	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	
13	ಕಟ್ಟಡ	13	13	ಕಟ್ಟಡ	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	
14	ಕಟ್ಟಡ	14	14	ಕಟ್ಟಡ	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	
15	ಕಟ್ಟಡ	15	15	ಕಟ್ಟಡ	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	
16	ಕಟ್ಟಡ	16	16	ಕಟ್ಟಡ	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	
17	ಕಟ್ಟಡ	17	17	ಕಟ್ಟಡ	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	
18	ಕಟ್ಟಡ	18	18	ಕಟ್ಟಡ	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	
19	ಕಟ್ಟಡ	19	19	ಕಟ್ಟಡ	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	
20	ಕಟ್ಟಡ	20	20	ಕಟ್ಟಡ	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	
21	ಕಟ್ಟಡ	21	21	ಕಟ್ಟಡ	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	
22	ಕಟ್ಟಡ	22	22	ಕಟ್ಟಡ	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	
23	ಕಟ್ಟಡ	23	23	ಕಟ್ಟಡ	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	
24	ಕಟ್ಟಡ	24	24	ಕಟ್ಟಡ	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ಶ್ರೀ ಬವನ್ ಡಿಮೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ -ಅನುಬಂಧ-3

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ
1	2	3	4
I	ಸಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		
1	4702-00-101-1-02-436 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	6	175.26
2	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	100	1824.46
3	4702-00-101-5-01-436 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	106	3015.45
4	4702-00-101-3-01-436 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	45	8179.11
5	4711-01-103-1-00-436 ಸಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	4	180.03
	ಒಟ್ಟು	261	13404.31
II	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		
1	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳು	63	2026.00
2	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	1645	11229.29
3	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು / ಪಿಕ್‌ಅಪ್ / ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	1367	17855.65
4	4702-00-101-03-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	404	123965.19
5	4702-00-101-05-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಭತ್ತಿಮು ಪಾಲಿಸಿ ಯೋಜನೆ	165	8144.06
6	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	197	3181.96
7	4711-01-103-2-01-200 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		
	ಒಟ್ಟು	4141	166702.12
III	4702-00-789-0-00-422 ಪಿರೇಷ್ ಫೌಂಡ್ ಯೋಜನೆ	7447	36975.28
IV	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	2184	15531.04
V	4702-00-101-1-10-139 ಎ ಐ ಬಿ ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20	80.95
VI	4702-00-101-1-11-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ (ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿಸ ಪ್ರಯೋಧಿವೃದ್ಧಿ)	22	311.25
VII	ಪಿರೇಷ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ).	267	3907.88
	ಒಟ್ಟು (III to VII)	9940	56606.40
	ಒಟ್ಟು (I to VII)	14342	236712.83

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443 ಅನುಬಂಧ-4

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	3	65.00	48.19	1	2		
2	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	30	3,630.00	918.62	19	8	3	
3	4702-00-101-03-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2	295.50	99.89	1		1	
4	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	36	970.00	273.84	17	2	17	
5	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	11	26,525.00	4,934.32	1	8	2	
6	4702- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	82	771.00	372.37	39	34	1	8 ವಿಫಲ
7	4702 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	29	203.00	72.50	11	16		2 ವಿಫಲ
	ಒಟ್ಟು		193	32,459.50	6,719.73	89	70	24	

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443 ಅನುಬಂಧ-4
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆ/ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮೀಪ ಮದನಿ ಬೀದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೇಪುರ ಮುಖ್ಯ ಮುಖದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೈರಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	48.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ			ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು	65.00	48.19	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-03-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)	147.00	73.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-03-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಶ್ಚಿಮ-ಭಾಗ	148.50	26.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ				295.50	99.89	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡವಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಡಂದಲೆ ಗ್ರಾಮದ ತರ್ಕುಂಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲೆಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	156.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ. ಪಳಕ್ಕಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	51.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಉಳಾಯವಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ. ಸಾವಿರ ಮುಖ್ಯ ಮುಖದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	42.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಮುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಳವೂರು ಮುಖದ ಸಾವಿರ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಇದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಂಜೆಕಟ್ಟು (ಕೊಡಂಗಿ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	40.00	39.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಿನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖದ ಬಳಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	80.00	65.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅಂಬುಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಟ್ಟುಮು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	20.00	16.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಬೈಲು ಬಳಿ ತೋಡಿಗಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	31.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲರಪಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	485.00	130.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಡಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿಮರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	15.00	14.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಪಾಲ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಬಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	15.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಪುಣ್ಯಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಾಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	38.00	40.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಬೆಳ್ಳಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಾಯತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	34.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಪಂದೆಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂದದಬ್ಬಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಮಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	14.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಡಗಲ್ಲು ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	17.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ವೆರುವಾಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಾವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	35.00	33.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅಲೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬದ್ವಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	17.00	16.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ವಳಬಂಜೆಯ ಕಲ್ಕಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	21.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಶ್ಯಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲು ಸೊಪ್ಪಟ ಬಳಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	38.00	30.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಸುಬ್ಬಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರುಪ್ಪಾಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಆಲಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಭೂತೇಲ್ಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅಮರಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿಕುಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	40.00	0.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಶಾಕಿಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಟೋ ನಗರದ ಮರಂತಕಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	90.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಶ್ಯಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಬಳಿ ಸೋಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಮಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ಬರವೆಲ್ಲಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳುಕಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೆರೆಯಾಡು ಬೀಳಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ)	1497.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ದಿಡ್ಡ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಕಲ್ಲಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸದಾಬಿವೇಳೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ದಿಡ್ಡ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
30				ಒಟ್ಟು ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ:	3630.00	918.62	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಯ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19ರ ಪಟ್ಟವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ತಣ್ಣೀರುಬಾದಿಯ ನಾಯರಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಟ್ 0 ರಿಂದ 250 ಮೀ. ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	16.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ತಣ್ಣೀರುಬಾದಿಯ ನಾಯರಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಟ್ 250 ರಿಂದ 500 ಮೀ. ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	38.00	32.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ತಣ್ಣೀರುಬಾದಿಯ ನಾಯರಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಟ್ 500 ರಿಂದ 650 ಮೀ. ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	25.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19ರ ಪಟ್ಟವಾಡಿ ಬೋರಡಲ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೋಂತ್ ಮೈಲಿಯವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ.	24.00	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅಡ್ಡಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಡಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮುದಿನ ಮನೆ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮೂಡುಪೇರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಳಿಕೆ ಮಿತ್ರನೋಡಿ ಹರಿಕಾಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮೂಡುಜೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಗುಡ್ಡೆ ರಾಂಡೇದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಂಡಕೆಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಕೆಟ್ಟು ದೇವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಕು ಮತ್ತು ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮೂಲ್ಕು ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಇಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ದಿಪ್ಪನಾಥಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಸುಲ್ತಾನ್‌ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡರ ಮನೆ ಬಳದಿಂದ ಕಡಮ ಪರಗೆ ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅತ್ತಾದರ ಗ್ರಾಮದ ಪೈದ್ಯನಾಥ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮುಲ್ಕ ನಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಪ್ಪನಾಡು ಗ್ರಾ ಮದ ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಶ್ಯಾಮಲೋಗರ ಕುದ್ರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	19.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹುರಸುಳಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಪರ್ಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲಂಗಾರು ಬಡಗ ಬಸದಿ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	5.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅತಿಶಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಶಾಂಧವಿ ನದಿ ತೀರದ ಮಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಸ ಕೊಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿ ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬಿ. ಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಶಾಲಾ ಹಿಂಬದಿ ಮಂಡಾಡಿ ತೋಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂಜಿ ಕುಟೀಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಾವಳಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಬದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೇಶು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾವರಮೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಅತಿಶಯ್ಯೆಬೈಲು ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಲ ಜತ್ತಪ್ಪದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ತತ್ವ ಬಳಿ ಪಿ.ಕೆ ಸರ್ಕೀಸ್ ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೆಮ್ಮಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕುಂದಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಾನೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯಶ್ಯಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಭವನಾ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	39.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕ್ಯಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ನೂಜಿಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವಿರುವುದು	26.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೆಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಯೆನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಖವಾಳ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉಕ್ಕಾಕುಲು, ಉಕ್ಕಾಳ್ ಬಟ್ಟಣಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	43.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಎನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಪುತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ) ಎನಕಲ್ಲು ಹೊಳೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ತೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಬರಮೇಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಇಂದಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	12.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕುದುಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಬಾಯನಕೆರೆ ತೋಡಿಯ ನೀರು ಹರಿದು ಬೋಗುವ ತೋಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಚಾಮರಾಜಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿವಿಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಂಬೆಯ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	12.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36				ಒಟ್ಟು ದ.ಕ. ಪಲ್ಲೆ:	970.00	273.84	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟುಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಚೋಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	692.00	633.63	ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡಿಯದ್ವಾರದ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ವಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	492.00	285.70	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಡ್ವೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	269.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೂರೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೋರ್ಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	555.00	589.07	ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೋಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸನ್ನಿಕಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1146.00	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಮೋರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	700.00	177.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1500.00	906.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರಿಯಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1250.00	720.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳಿಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1840.00	0.00	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಜ್ಜಿದ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನೀರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಫುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉಜಿರಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	300.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರೇಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	17400.00	1051.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
11				ಒಟ್ಟು ದ.ಕ. ಪಲ್ಲೆ:	26525.00	4934.32	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳ್ವಾಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	14.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಫುತ್ತೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಿಕ್ಕಾ-ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಳವೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	11.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಲ್ಕ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳಲಂಬ ಕುಂಠಾ ದೋಗೇರ ದಿನ್: ಮುದ್ದು ಮುಗೇರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕೆಂಡಿಲಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	21.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಕುಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾಪ ಕೊರಗ ದಿನ್: ಕುಂಬರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಬೊಳಬಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಟಿಪ್ಪಣ ದಿನ್: ಗುರುದ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಪರವನ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಕಂಠು ದಿನ್: ಶ್ರೀ ಬಾವ ಪುಟ್ಟಮೊಗೆರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಪರ್ವ ಹರಿದನ ದಿನ್: ಹಿರೋಡ, ಮರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಾಂಟು ದಿನ್: ಮುದರ ಪುಟ್ಟಮೊಗೆರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಪರವ ದಿನ್: ಪೊತ್ತು ಪರವ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಒಪ್ಪಣ ದಿನ್: ಆಂಗಾರ ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಮಿತಿ ಕೋಂ. ನಾವು ಪೂಪ್ಪಿಲ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳಲಂಬ ಕುಂಞಿ ಮೊಗೇರ ಬಿನ್; ಮುದ್ದು ಮುಗೇರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕೆಂಡಿಲಣ್ಣೆಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	21.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಕುಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾಪ ಕೊರಗ ಬಿನ್; ಕುಂಡರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಚುತ ಬಿನ್ ಗುರುದ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಹರಿಜನ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಬಾವ ಮುಟ್ಟಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಪರ್ವ ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ಹಿತ್ತೋಡ, ಮರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಾಂಚು ಬಿನ್, ಮುದರ ಮುಟ್ಟಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಪರವ ಬಿನ್; ಪೊತ್ತು ಪರವ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಿಜನ ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಮಿತಿ ಕೋಂ, ನಾಡು ಮಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮುಟ್ಟಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲ್ಕುವೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಾಮಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶಿಮಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತಿಗುಡ್ಡ ಜಯ ಮುಖಾರಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ವರ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ದರ್ಶಾಕು ಸೇತ ಮುಖಾರಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಪಣಪ್ಪಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದರೆಗುಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಮೀನ ಕೋಂ ಬಾಟು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಪಣಪ್ಪಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದರೆಗುಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಬೋಂಗು ಬನ್: ಪುದ್ದು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ತೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪಿಣಾರು ಮುಗೇರ ದೇವಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಪಣಪ್ಪಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಪಟ್ಟಿ ಕರಿಯರು ಕೋಂ: ಬೋಂಗು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಣಾನ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾಜಿ ಕೋಂ: ರಾಜು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91981
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಾಯಣಾರು ಗುರ್ದಿ ಕೋಂ: ಶುಕ್ತ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91983
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ದರೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಕು ಪಾಲ್ ಪದ್ವೆ ಬನ್: ದೂಜ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91982
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ದರೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಕೃಷಾ ದರೆಗುಡ್ಡ ಮುಗು ಬನ್: ಕೋರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91979

26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಾಲ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಡಕಟ್ಟು ಸುಂದರಿ ಕೋಂ: ನಾಡು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91980
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದರೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಸು ಹೆಸರಿನ ಚಂಪಾ ಕೋಂ: ದಿ: ಅನಿಲ್ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91984
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲುಪುತ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಸು ಮನೆ ಸೂರಪ್ಪ ದಿನ್: ಪರ್ಗುಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.90	ಕೋಶವೇಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಸು ಮನೆ ಚಾಂಬು ಬುನ್: ಸಕ್ರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91978
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಸು ಮನೆ ಮಾರಂಗಲ್ ಕೆ. ಮಾನು ಬಿನ್: ಚಾಂಬು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91985
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಿ ಕೋಂ ಬೋಗ್ರ ನರಿಕೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೋಶವೇ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಪಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೋಮು ಕೋಂ: ಪರ್ಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಸ್.ಕೆ.ಬಿ. 10816
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತೋಟತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಾನಮ್ಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಸ್.ಕೆ.ಬಿ. 10880
34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಕ್ಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ಕೋಂ. ದಿ. ಚಾಂಬು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಂ.ಪಿ.ಬಿ. 101723
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರಂದಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಪಿನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ ದಿನ್. ಕುಂಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೋಶವೇ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಿವಯ್ಯ ದಿನ್: ನೀಲಯ್ಯ ಸಪ್ಪೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೋಶವೇ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
37	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಕೋಂ, ರಾಮ ನರಿಕೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಕೆ.ಎಲ್.ಪಿ. 101699

38	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಬೈಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಜೇದ ಮೇದ ದಿನ್. ಮಾಯಾ (ಚಿನ್ನ ಹರಿದನ್) ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
39	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಂಡಿಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಕ್ಕಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಹ ಕೋಂ. ಬುಗುಬ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
40	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗರ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುರುಂಬಲ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಂಪಿಎಪಿ-101527
41	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ ನದ್ದೆ ದಿನ್. ಕಟ್ಟು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಯುಪಿಜೆಕೆಪಿಪಿ-10833
42	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗಕಾರಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಿ ಕೋಂ: ಓಡಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾರಂಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದಿನ್: ಅಂಬೋಡಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	-	ಅಸ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
44	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪದಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಯ್ಯಗುಡ್ಡ ಮಾಸ್ತಪಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೂಜ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಂಪಿಎಪಿ-101526
45	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಿದುಡ್ಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋರೇಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದಿನ್: ದೊಡ್ಡ ಮಾಣಿಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎನ್‌ಕೆಪಿಪಿ 10879
46	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹರೇಶ ದಿನ್: ಕುರುಂಬಲ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇವು ಪರದ ದಿನ್: ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಪರದ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾನು ಬಳಿಯ ಅಂಗರ ಪರದ ದಿನ್. ಬೊಗ್ಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಯೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ದಿನ್: ಮುದರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಳಗಲಾಗಿದೆ.

50	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಗ್ಗೇರುಪಂತ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮತಿ ಕೋಂ, ಮಾಯಲಪ್ಪ ಹರಿಹರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಕೆಐಪಿ-101703
51	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಚಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೋಂ: ಮೋಹನ ರಾಜ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
52	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಾರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಬನ್: ಪೊಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
53	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಗ್ರಹ ಮನೆಯ ಬೋಲು ಹರಿಹರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
54	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಿರ್ಕಾಲು ಗ್ರಾಮದ ರಂಕೆಮೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಬು ನಟ್ಟ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
55	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ದೆಂಬುಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ವಿಐಪಿ-101519
56	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗರ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ವಿನಿ ಕುಂಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಂಪಿಪಿ-101490
57	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಹರಿಹರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಯುಜೆಪಿಪಿ-10832
58	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಿಯೊಟ್ಟು ಪಿಲಿಗೂಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೀರಪ್ಪ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಕೆಐಪಿ-101700
59	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಲಂಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಪ್ಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೂವಳಿ ಕೋಂ: ಪೋಕ್ರಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
60	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮದ ನೇರೋಕ್ಕಪಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಕೋಂ: ಅಂಬೋಡಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
61	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡಾಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುಂಡಿನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಂಗು ಕೋಂ: ಬಾಬು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಸ್‌ಕೆಪಿ 10879

62	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರಿದುಣೇಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಾದಚಾರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜ ಕೋಣೆ ಹರಿಹರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ ವಿಮ್ಯುಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
63	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಲ್ತೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಬಿನ್ನಾ ಅಂಬೋಡಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಬಿಎಪಿ-101570
64	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದದ್ಡ ಸುರೇಶ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿಂಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಎಚ್ಚಲಗೊಂಡಿದೆ.
65	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಲ್ತ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೆರುಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದದ್ಡ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಬಿಎಪಿ 58057
66	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೋಳ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಡೇಲು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ಬಿಎಪಿ 22667
67	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮತ್ಪಟ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಬೆಕೆಎಪಿ 13032
68	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿಕಾರ ಪಳ್ಳತ್ತಾಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ಬಿಎಪಿ 211645
69	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಂಬಿಲ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ಬಿಎಪಿ 211633
70	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುಗ್ಗಾಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಂಪಾಡಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ಬಿಎಪಿ 211632
71	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟದ್ಡ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೋಳ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲಂಜೋಡಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ಬಿಎಪಿ 211666
73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಬೆಕೆಎಪಿ 13031

74	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	102 ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂತಿಕಟ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ನಂ: ಬೆಂಪಿ 13007
75	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿ ಬಳಿ ಕೆಂಡಿಲಣ್ಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	20.00	16.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗ ವಿಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಬಡಸಾಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	0.00	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
77	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿಲಣ್ಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	30.00	24.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ವುತ್ತೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉತ್ತಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಯಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿಲಣ್ಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	100.00	106.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಮ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕೆಂಡಿಲಣ್ಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.06	ತಳವಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಭತ್ತಪಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಹವಾನಿಗೆ ಕೆಂಡಿಲಣ್ಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪಲತೋಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಹವಾನಿಗೆ ಕೆಂಡಿಲಣ್ಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
82	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವಚಳ್ಳು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿಯಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೃಷಿ ಹವಾನಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿಲಣ್ಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	25.00	21.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	771.00	372.37	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ವುತ್ತೂರು	4702- ಗಿರಿಜಾ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ದೀರಮಂಗಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಳವೆ ವಿಕ್ಷರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	11.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗಿರಿಜಾ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಟ್ಟನ ಗ್ರಾಮದ ನವಾಯದಪಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಸ್: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗಿರಿಜಾ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹತ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೇದಿನಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಸ್: ಕುಂಞಾ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಬಾರ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಸ್ತಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿಸ್: ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತೀಲ ಕೋ: ಸಾಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ವಿವರ
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಉರುಬಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಮರತ್ತೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನಮ್ಮ ಕೋ: ಪುಟ್ಟ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡ್ಲಣ್ಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೀಕಯ್ಯ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿಸ್: ಸೂರ್ಯ ಎಂ.ಕೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಒಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾನಾಡಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ವಿವರ
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಸಾಡು ಮಾಚಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹುಕ್ತ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಶಿವಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಇರುಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್: ದಿ: ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್, ಹರಿಯಪ್ಪ ಹುತ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಕೂತ್ ನಾಯ್ಕ ಹುತ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಪ್ರತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ತುರು ನಾಯ್ಕ ಬನ್: ಸೇರು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆವಾಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಿ ಕೋಂ: ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆವಾಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆವಾಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಎಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಮಾಲೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ವಿ.ಐ.ಪಿ 70630
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಂಬಡೆಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ವಿ.ಐ.ಪಿ 58697
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಅಮರಪಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರೆತೆಯಡ್ಡೆ ವತ್ಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ವಿ.ಐ.ಪಿ 58698
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಕುತ್ತುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ವಿ.ಐ.ಪಿ 70631
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಅಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾವತಿ ರಂಗಪ್ಪಮಲೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. 58695
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. 212386
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಪಾಲ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. 212387
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗ	ಅಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತಕ್ಕನಂದ ದಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. 58694

27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಮೋಜನ	ತೆಂಕವಿಡವವು ಗ್ರಾಮದ ಒಡ್ಡುರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	25.00	0.00	ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಶೆಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಮೋಜನ	ವಿಟ್ಟಪಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕಂಡಿಲಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	20.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಮೋಜನ	ಕದಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತುಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	40.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	203.00	72.50	